

Länsimetron kuukausi-info

28.10.2014

Länsimetro Oy

Missä mennään?

LÄNSIMETRO

- **Tilanne tällä hetkellä (26.10.2014)**
 - tunnelilouhinnat tehty
 - tukimuurielementtejä asennettu 18 676 m eli 75 %
 - asemien betonivaluista tehty 59 191 m³ eli 62 %
 - työvoimaa urakoissa 1 134 henkilöä
- **Tavoiteaikataulu – Länsimetron rakentaminen saadaan päätökseen 2015 lopussa – liikennöinti alkaa 2016 syksyllä**

Tapiola asemahallin maalaustyöt

LÄNSIMETRO



Tapiola asema hissikuilun raudoituksen takaa

LÄNSIMETRO



Tapiola pääsisäänkäynti

LÄNSIMETRO



- Seuraava info 25.11.2014